

社会資本総合整備計画 事後評価シート

**暮らしの安全安心に繋がる公園・まちづくり
(防災・安全)**

愛知県一宮市

平成28年3月

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 28 年 3 月 31 日

計画の名称		暮らしの安全安心に繋がる公園・まちづくり(防災・安全)																																					
計画の期間		平成22年度～平成26年度 (5年間)					交付対象		一宮市																														
計画の目標		<p>【質の高い公園を持続的に保全】</p> <ul style="list-style-type: none"> 既存ストックの有効活用を図るとともに健全な公園を持続的に市民に提供するため、LCCの縮減並びに予防保全型管理を目標とする公園施設長寿命化計画を策定する。 <p>【誰もが快適に利用できる公園整備】</p> <ul style="list-style-type: none"> バリアフリー化水準が特に低い便所を中心に改築等の整備を行うとともに、公園の基本的要素である園路等のバリアフリー化を推進し、誰もが快適に利用できる公園整備を行う。 <p>【誰もが安全安心に利用できる公園整備】</p> <ul style="list-style-type: none"> 一宮市の都市公園は設置から30年以上経過する公園が62%(H24年度現在)となり、遊具を含む多くの施設が老朽化し危険と判断された施設が多数あることから、長寿命化計画に基づき緊急的にそれらの改築・更新を行い、誰もが安全で安心して利用できる公園整備を行う。 																																					
計画の成果目標(定量的指標)		<p>【誰もが快適に利用できる公園整備】</p> <ul style="list-style-type: none"> 公園施設(園路・駐車場・便所)のバリアフリー化を図る * 園路 : 全公園の種別毎で 80%以上 バリアフリー化する 駐車場 : 全公園の種別毎で 50%以上 バリアフリー化する 便所 : 全公園の種別毎で 30%以上 バリアフリー化する <p>【誰もが安全安心に利用できる公園整備】</p> <ul style="list-style-type: none"> 危険度判定により改築・更新が必要な施設が多数あるため緊急的に改築・更新を行い、利用者の安全性の確保に努めるとともに事後保全型管理から予防保全型管理へ移行するために必要な施設・遊具の改築・更新を行う。 																																					
【質の高い公園を持続的に保全】		<ul style="list-style-type: none"> 平成25年度までに一宮市が管理する全公園について公園施設長寿命化計画を策定し、施設の健全な維持管理を行う。 																																					
定量的指標の定義及び算定式		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況地及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H21末)</th> <th>中間目標値 H23</th> <th>最終目標値 (H26末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長寿命化計画策定公園割合</td> <td>0% (0/126)</td> <td>-</td> <td>100% (130/130)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>公園施設のバリアフリー化率</td> <td>園路 58% 駐車場 29% 便所 13%</td> <td>-</td> <td>園路 91% 駐車場 59% 便所 36%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>公園施設のバリアフリー化率=バリアフリー化されている都市公園数/都市公園数</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>施設の改築・更新が必要ない健全な公園割合</td> <td>11% (13/126)</td> <td>-</td> <td>60%以上 (79以上/130)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											定量的指標の現況地及び目標値			備考	当初現況値 (H21末)	中間目標値 H23	最終目標値 (H26末)	長寿命化計画策定公園割合	0% (0/126)	-	100% (130/130)		公園施設のバリアフリー化率	園路 58% 駐車場 29% 便所 13%	-	園路 91% 駐車場 59% 便所 36%		公園施設のバリアフリー化率=バリアフリー化されている都市公園数/都市公園数					施設の改築・更新が必要ない健全な公園割合	11% (13/126)	-	60%以上 (79以上/130)	
	定量的指標の現況地及び目標値			備考																																			
	当初現況値 (H21末)	中間目標値 H23	最終目標値 (H26末)																																				
長寿命化計画策定公園割合	0% (0/126)	-	100% (130/130)																																				
公園施設のバリアフリー化率	園路 58% 駐車場 29% 便所 13%	-	園路 91% 駐車場 59% 便所 36%																																				
公園施設のバリアフリー化率=バリアフリー化されている都市公園数/都市公園数																																							
施設の改築・更新が必要ない健全な公園割合	11% (13/126)	-	60%以上 (79以上/130)																																				
全体事業費	合計 (A+B+C)	545.58百万円	A	438.00百万円	B	0百万円	C	107.58百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	19.7%																													
事後評価																																							
○事後評価の実施体制、実施時期																																							
事後評価の実施体制					事後評価の実施時期																																		
					平成28年3月																																		
一宮市建設部公園緑地課において実施					公表の方法																																		
					一宮市公式ホームページに掲載																																		
1. 交付対象事業の進捗状況																																							
交付対象事業																																							
A 基幹事業																																							
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考																								
									H22	H23	H24	H25	H26																										
1-A-3	公園	一般	一宮市	直接	一宮市	公園施設長寿命化計画策定事業(一宮市)	130公園	一宮市						26.0																									
1-A-4	公園	一般	一宮市	直接	一宮市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(一宮市)	44公園	一宮市						412.0																									
									合計				438.0																										
B 関連社会資本整備事業																																							
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考																								
									H22	H23	H24	H25	H26																										
														0																									
									合計				0																										
番号	一体的に整備することにより期待される効果										備考																												

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-C-1	施設整備	一般	一宮市	直接	一宮市	都市公園安全安心対策・バリアフリー整備・長寿化対策事業		一宮市						0.0	
1-C-6	施設整備	一般	一宮市	直接	一宮市	都市公園再整備事業	2公園	一宮市						107.58	
1-C-9	施設整備	一般	一宮市	直接	一宮市	児童遊園等再整備事業		一宮市						0.0	
									合計					107.58	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考
1-C-1	1-A-4の事業を継続的に行うことにより、目標とするバリアフリー率を達成できるとともに、1-A-3で策定した長寿化計画に基づき長寿化対策のための施設の改築更新を行い、誰もが安全安心して利用できる公園を持続的に提供する。														
1-C-6	1-A'-1、1-A'-2、1-A-4の事業とともに、市民ニーズである施設更新等の都市公園のリニューアルを図る。														
1-C-9	都市公園等の少ない市街化調整区域に設置され、身近な緑として親しまれるなど地域での公園機能を補完している児童遊園等において、遊具の更新を行い、子供をはじめとする児童遊園利用者の安全性の確保を目指す。														

その他関連する事業											
計画等の名称											
生物多様性を支える水・緑・人のネットワークの形成・持続的保全・質の向上											
番号	事業種別	交付対象	直接間接	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	全体事業費 (百万円)				備考
1-A'-1	公園	一宮市		都市公園事業(光明寺公園)		一宮市	2789.0				防災・安全移行元
1-A'-2	公園	一宮市		都市公園事業(木曾川沿川緑地)		一宮市	464.7				防災・安全移行元
1-C'-2	施設整備	一宮市		都市公園の整備に関する測量及び設計事業		一宮市	25.73				防災・安全移行元
1-C'-3	施設整備	一宮市		生態系復元・創出事業(緑)		一宮市	0.0				防災・安全移行元
1-C'-4	施設整備	一宮市		生態系復元・創出事業(水)		一宮市	12.09				防災・安全移行元
1-C'-5	施設整備	一宮市		緑の回復整備事業		一宮市	190.1				防災・安全移行元
1-C'-7	施設整備	一宮市		都市公園案内板等整備事業		一宮市	21.0				防災・安全移行元
1-C'-8	活動支援	一宮市		民有地緑化推進事業		一宮市	0.0				防災・安全移行元
1-C'-10	調査・設計	一宮市		社会資本総合整備計画検証・評価・対策検討事業		一宮市	0.0				防災・安全移行元

A'	3,253.7百万円	B'	.0百万円	C'	248.92百万円	効果促進事業費の割合 (C'+C')/(A'+A)+(B'+B)+(C'+C')	8.81%
----	------------	----	-------	----	-----------	---	-------

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況										
I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況		改築・更新が必要な遊具等の整備や、段差を解消した使いやすい便所等を整備したことにより、誰もが安全で安心して利用できる公園を増加することができた。								
II 定量的指標の達成状況	指標①(長寿化策定公園割合)	最終目標値	100%	目標値と実績値 に差が出た要因	目標を達成することができた。					
		最終実績値	100%							
	指標②(バリアフリー化)	最終目標値	園路 91% 駐車場 59% 便所 36%	目標値と実績値 に差が出た要因	【園路】 事業着手に当たり、バリアフリー化対策必要箇所を見直したため。対策箇所数は達成できた。 【駐車場】 事業着手に当たり、バリアフリー化対策必要箇所を見直したため。対策箇所数は達成できた。 【便所】 予定どおり事業を進めることができた。					
		最終実績値	園路 81% 駐車場 50% 便所 37%							
		最終目標値	60%以上							
		最終実績値	60%							
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)										
3. 特記事項(今後の方針等)										
別途計画である『暮らしの安全安心に繋がる公園・まちづくり②(防災・安全)』において、公園施設長寿化計画に基づく公園施設の改築更新と同時にバリアフリー化事業を進めていく。										

(図面)

