

社会資本総合整備計画 事後評価シート

**暮らしの安全安心に繋がる公園・まちづくり②**  
**(防災・安全)**

愛知県一宮市

令和2年1月

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年01月30日

計画の名称	暮らしの安全安心に繋がる公園・まちづくり②（防災・安全）												
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	一宮市												
計画の目標	<p>【誰もが安全安心に利用できる公園整備】</p> <p>長寿命化計画に基づきそれらの改築・更新を行い、誰もが安全で安心して利用できる公園整備を行う。</p> <p>【誰もが快適に利用できる公園整備】</p> <p>バリアフリー化水準が特に低い便所を中心に改築等の整備を行うとともに、公園の基本的要素である園路等のバリアフリー化を推進し、誰もが快適に利用できる公園整備を行う。</p>												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	400	A	332	B	0	C	68	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	17	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H25末)	(H27)	(H30末)
1	<p>【誰もが安全安心に利用できる公園整備】平成30年度までに68箇所において公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築を行い、改築が必要無い公園施設の割合を48%から100%にする。</p> <p>公園施設長寿命化計画により施設の改築・更新が必要ない公園の割合</p>	48%	%	100%
2	<p>【誰もが快適に利用できる公園整備】公園施設（園路）のバリアフリー化を図る。園路：全公園の89%以上をバリアフリー化する</p> <p>公園施設のバリアフリー化率（園路）</p> <p>公園施設のバリアフリー化率＝バリアフリー化されている都市公園数／都市公園数</p>	76%	%	89%
3	<p>【誰もが快適に利用できる公園整備】公園施設（駐車場）のバリアフリー化を図る。駐車場：全公園の61%以上をバリアフリー化する</p> <p>公園施設のバリアフリー化率（駐車場）</p> <p>公園施設のバリアフリー化率＝バリアフリー化されている都市公園数／都市公園数</p>	47%	%	61%
4	<p>【誰もが快適に利用できる公園整備】公園施設（便所）のバリアフリー化を図る。便所：全公園の48%以上をバリアフリー化する</p> <p>公園施設のバリアフリー化率（便所）</p> <p>公園施設のバリアフリー化率＝バリアフリー化されている都市公園数／都市公園数</p>	32%	%	48%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="checkbox"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>
-----	-----------	-----------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------	------------	--------------------------



C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接							H26	H27	H28	H29	H30				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	一宮市	直接	一宮市	—	—	一宮市公園施設長寿命化 対策事業(2-C-1)	老朽化した施設の改築・更新 1.9公園	一宮市	■	■	■	■		62		—	
		2-A-1等の事業とともに、長寿命化対策のための施設の更新、バリアフリー化に伴い影響する施設の整備等、改築更新を行い、誰もが安全安心、快適に利用できる公園を持続的に提供する。																		
	C12-002	公園	一般	一宮市	直接	一宮市	—	—	都市公園の整備に関する 測量及び設計事業(2-C-2)	光明寺公園等の自転車道・遊 歩道の測量等2公園、延長3. 1km	一宮市		■					6		—
		都市公園の整備に関する基礎的な測量値を得るとともに基本的な計画・設計を行い、2-A-1事業の円滑な進捗を図る。																		
											小計						68			
											合計						68			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制		事後評価の実施時期	
一宮市まちづくり部公園緑地課において実施		令和2年1月	
		公表の方法	
		一宮市公式ホームページに掲載	

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	改築・更新が必要な遊具等の整備や、段差を解消した使いやすい便所等を整備したことにより、誰もが安全で安心して利用できる公園を増加することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

別途計画である『暮らしの安全安心に繋がる公園・まちづくり③（防災・安全）』において、公園施設長寿命化計画に基づき公園施設の改築・更新の進捗を図る。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	65%
施設の改築・更新が必要ない公園		
点検結果より更新の必要性を再検討し整備を行ったため。		
2	最終目標値	89%
	最終実績値	84%
バリアフリー化		
事業費の増加により、事業が遅れたため。		
3	最終目標値	61%
	最終実績値	63%
バリアフリー化		
他事業で併せて整備したため。		
4	最終目標値	48%
	最終実績値	45%
バリアフリー化		
事業費の増加により、事業が遅れたため。		

(図面)

