

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年08月17日

計画の名称	一宮市における下水道普及の推進（重点計画）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	一宮市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4,200	A	4,200	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (R2末)
1	下水道整備推進重点化事業対象区域の整備率を0%（H28当初）から29%（R2末）に増加させる。 下水道整備推進重点化事業対象区域整備率 整備面積（ha）/重点化対象区域の面積（ha）	0%	17%	29%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	一宮市	直接	一宮市	管渠(汚水)	新設	日光川上流処理区(未普及解消)(北方2,大和中1,萩原,尾西中央,玉ノ井処理分区)	整備面積 58ha	一宮市						2,957		-	
		一宮市アクションプラン																		
	A07-002	下水道	一般	一宮市	直接	一宮市	管渠(汚水)	新設	五条川右岸処理区(未普及解消)(西成南1,西成南2,千秋西2,千秋東3,千秋東5処理分区)	整備面積 35ha	一宮市							944		-
		一宮市アクションプラン																		
	A07-003	下水道	一般	一宮市	直接	一宮市	管渠(汚水)	新設	日光川上流処理区(未普及解消)(北方3,木曾川中央,里小牧北,葉栗・今伊勢,大和中1処理分区)	整備面積 4ha	一宮市							122		-
		一宮市アクションプラン																		
	A07-004	下水道	一般	一宮市	直接	一宮市	管渠(汚水)	新設	五条川右岸処理区(未普及解消)(西成南3,千秋東1,千秋東2処理分区)	整備面積 3ha	一宮市							177		-
		一宮市アクションプラン																		
												小計						4,200		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
一宮市下水道社会資本総合整備計画評価委員会において事後評価を実施	令和4年7月29日
	公表の方法
	一宮市ウェブサイトで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	日光川上流処理区及び五条川右岸処理区の下水道を整備することで、下水道整備推進重点化事業対象区域整備率の最終目標を達成し、良好な環境を構築することに寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	-
特記事項（今後の方針等）	
次期社会資本総合整備計画において引き続き未普及地区の下水道整備を推進する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道整備推進重点化事業対象区域整備率	
	最終目標値	29%
	最終実績値	29%

計画の名称	一宮市における下水道普及の推進（重点計画）	交付対象	一宮市
計画の期間	平成28年度～令和2年度（5年間）		

